

	Maître d'ouvrage : HAROPA PORT PARIS Maître d'œuvre : HAROPA PORT PARIS	Réf. : DEI
	OPERATION 1793 – Port de la Gare COMpte-REndu DE RéuNIon	Rédacteur : Erwan SABATTIER Date : 17/10/2025
OBJET : Paris 13^{ème} - Travaux de réparation et d'entretien du quai du port de la Gare Réunion de lancement		
RÉUNION TENUE LE 13/10/2025 à 14h (sur site)		

Sociétés	Représentants	Mobile	Courriel / Fonction	Présent	Diffusion
MOA HAROPA PORT Paris Département DEI	Guillaume HUGON	06.75.20.52.27	guillaume.hugon@haropaport.com adjoint à la responsable du département		X
	Céline MONTES	06.32.96.05.41	celine.montes@haropaport.com responsable du département		X
MOE HAROPA PORT Paris Département DEI	Erwan SABATTIER	06.83.21.59.20	erwan.sabattier@haropaport.com responsable d'opérations	X	X
Exploitant HAROPA PORT Paris Agence APS	Jean-Claude BLANC	06.30.49.00.32	jean-claude.blanc@haropaport.com responsable d'opérations en charge de l'exploitation	X	X
	Hélène DESMEAUX	06.07.11.85.65	helene.desmeaux@haropaport.com chargée de relations contractuelles	X	X
CSPS DEGOUY	Sophie MALET	01.60.95.10.70	secretariat.sps@degouv.fr assistante pôle SPS		X
	Franck SAMIS	06.82.81.44.55	f.samis@degouv.fr coordonnateur SPS	X	X
AMO Environnement ESSOR Ingénierie	Oussama BEN ABDELLAH	06.33.85.94.40	oussama.benabdellah@essor.group	X	X
	Pierre BOURRELLIS	07.88.31.04.19	pierre.bourrellis@essor.group responsable d'agence		X
Entreprise OCELIAN	Vincent BILLON	07.77.88.01.09	vincent.billon@vinci-construction.fr ingénieur travaux principal	X	X
	Gabriela DA LUZ	06.23.88.63.34	gabriela.da-luz@vinci-construction.fr apprentie assistante conducteur de travaux		X
	José LOPES	06.11.72.63.93	jose.lopesmacedo@vinci-construction.fr chef de secteur		X

	ACTION	DÉLAI	ÉTAT
1- Point : Administratif - Notification du marché le : 02/07/2025 - Début de la période de préparation : 01/09/2025 (OS n°35/25) - Fin du délai contractuel des travaux : 02/03/2026 - Délais d'exécution des travaux : 6 mois (dont 2 mois de préparation) - DC4 : Sans objet			
2- Point Facturation / Financier Avance de 5%.	HAROPA	30/09/2025	Fait
3- Documents EXE Voir la liste des documents en annexe. Etablir visas. Les documents suivants n'ont pas encore été communiqués : - QHSE (PPSPS, PAQ, SOGED), - Plan de calepinage des pierres de couronnement, - Procédure de suivi environnemental et gestion des déchets	- HAROPA OCELIAN	- 24/10/2025 ?	- A faire A faire
4- Planning travaux - Avancement Etablir le planning prévisionnel des travaux. Etablir un planning à 3 semaines pour diffusion aux amodiataires.	OCELIAN OCELIAN	06/10/2025 Hebdo.	Fait -
5- Sécurité Etablir le PGC. DEGOUY sera vigilant quant au balisage des zones de travail. OCELIAN précise que les zones de travail seront délimitées par des barrières Héras menottées de 2 m de hauteur. Des visites inopinées seront réalisées toutes les semaines (17 visites provisionnées), avec émission d'un compte-rendu à l'avancement. PPSPS à viser, pas de sous-traitance prévue par OCELIAN (pas de visa prévu sur les autres documents).	DEGOUY - DEGOUY DEGOUY	16/09/2025 - Hebdo. 24/10/2025	Fait - - A faire
6- Environnement ESSOR Ingénierie sera vigilant sur le suivi environnemental et la gestion des déchets, notamment : - Etat des lieux / propreté / stockage des produits dangereux, - Limitation des nuisances, - Gestion des déchets (tri / valorisation), - Protection de la faune et de la flore. Des visites inopinées seront réalisées toutes les 2 semaines (8 visites provisionnées), avec émission d'un compte-rendu à l'avancement. SOGED, PIC et procédure de suivi de la qualité de l'eau à viser (pas de visa prévu sur les autres documents). Fournir une attestation du prestataire en charge de la gestion des déchets.	- ESSOR ESSOR OCELIAN	- Hebdo. 24/10/2025 24/10/2025	- - A faire A faire
7- Points Techniques Identification des pierres de couronnement à remplacer. Base-vie nautique installée sur le QUP de Tolbiac	HAROPA OCELIAN OCELIAN	29/09/2025 -	Fait Fait

	ACTION	DÉLAI	ÉTAT
En ce qui concerne la fourniture d'électricité, HAROPA PORT précise que le TOTEM au niveau de l'escale amont n'est pas fonctionnel (en cours de rebranchement). Le TOTEM au niveau de l'escale aval serait quant à lui fonctionnel. HAROPA PORT précise qu'il s'agit de courant triphasé en 63 kVA. Le cas échéant, un relevé avant/après sera réalisé (installation d'un coffret de chantier à la charge d'OCELIAN). En ce qui concerne la fourniture d'eau, HAROPA PORT précise qu'il ne dispose pas de point d'eau en propre sur le port de la Gare. Néanmoins, des branchements sont attribués aux amodiataires. En l'absence d'établissement flottant devant le TOTEM n°6 (aucun bateau n'étant prévu avant 2027), il pourrait être envisagé de se brancher sur ce TOTEM sous réserve de l'accord de l'amodiataire (Plat/Form). OCELIAN devra s'accorder avec l'amodiataire pour la facturation. Pour faciliter la logistique, HAROPA PORT suggère de privilégier le stockage sur le port de la Gare (difficultés pour transiter vers le port de la Gare depuis le port de Tolbiac compte-tenu de la présence d'une barrière « renforcée »). Cela implique : - soit la fourniture d'un logiciel permettant de générer des QR codes, - soit la fourniture d'un badge chantier (<u>à restituer à la fin du chantier</u>). HAROPA PORT rappelle que les amodiataires ne disposent pas d'autorisation pour la mise en place de mobilier urbain en bord à quai. Les mobiliers urbains qui n'auraient pas été retirés par les amodiataires seront déplacés par OCELIAN au démarrage du chantier. HAROPA PORT envisage leur évacuation. A confirmer.	HAROPA OCELIAN HAROPA HAROPA	25/10/2025 ? 03/11/2025 ?	A faire A faire A faire A faire
8- <u>Amodiataires - Escale</u> Envoyer courrier d'information aux amodiataires, précisant le démarrage prochain des travaux et demandant aux amodiataires de préciser leurs dates de démontage des terrasses et leurs plannings d'événements. Fournir la liste des amodiataires. A la suite des retours des amodiataires, les principales contraintes identifiées à ce stade sont les suivantes : - Activités événementielles essentiellement du jeudi au dimanche, - Travaux prévus au niveau du terre-plein en face de la Baleine Blanche (amodiataire n°1) du 21/02 au 09/03/2026. Réservations au niveau de l'escale (à ce jour) : - Samedi 14/02/2026 Envoyer courrier d'information aux amodiataires relatif à l'évacuation des mobiliers urbains. Gabriela DA LUZ (apprentie assistante conductrice de travaux) assurera le contact auprès des différents amodiataires. Elle sera présente sur le chantier selon le rythme suivant : 3 semaines chantier / 1 semaine école. Une « tournée » de présentation sera effectuée avant les travaux (ou au plus tard au démarrage) en présence d'HAROPA PORT (Hélène DESMEAUX et Erwan SABATTIER). Dans le cas où des travaux sur les pierres de couronnement seraient en interaction avec les passerelles d'accès aux établissements flottants, la gestion s'effectuera au cas par cas avec les amodiataires concernés.	HAROPA HAROPA - - HAROPA OCELIAN OCELIAN HAROPA	15/09/2025 22/09/2025 - - 17/10/2025 03/11/2025 ?	Fait Fait - - A faire A faire A faire
9- <u>Divers</u> Fournir les plans au format Autocad (*.dwg). Constat d'huissier, levés topographiques, levés bathymétriques et inspection par plongeur à effectuer avant les travaux (ou au plus tard au démarrage).	HAROPA OCELIAN	29/08/2025 03/11/2025	Fait A faire
10- <u>Réunions</u> Réunion de chantier programmées sur site <u>tous les lundis après-midi</u> à partir de 14h30 <u>Prochaine réunion</u> : Réunion de chantier n°1 - lundi 03/11/2025	HAROPA OCELIAN	Hebdo.	-

Légende :

Tâche récurrente / Généralités

Tâche réalisée

Tâche à faire

Tâche urgente / Information importante

Annexes :

Feuille de présence

Liste des documents EXE

FEUILLE DE PRESENCE

Objet de la réunion : Réunion de lancement

secretariat.sps@dgouv.fr

[illegible]

MARCHE DE TRAVAUX n° 2025.80.03

PARIS 13ème - TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DU QUAI DU PORT DE LA GARE

MOA : HAROPA PORT | PARIS - Direction de l'Aménagement

MOE : HAROPA PORT | PARIS - Département de l'Équipement et de l'Ingénierie

CSPS : COSSEC Groupe DEGOUY

AMO Env. : ESSOR Ingénierie

Entreprise : OCELIAN

TABLEAU DE SUIVI DE DOCUMENTS

Projet	Phase	Emetteur	Type	N°	Indice	Titre du document	Diffusion	VISA MOE
<i>Plans d'exécution</i>								
25-081	EXE	OCE	PL	100	0	Plan d'installation de chantier	18/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PL	101	0	Plan pierre type X	23/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PL	102	0	Plan des zones de stockage matériel	18/09/2025	
<i>Qualité Hygiène Sécurité Environnement</i>								
25-081	EXE	OCE	QHSE	200	0	PPSPS		
25-081	EXE	OCE	PL	201	0	PAQ		
25-081	EXE	OCE	PL	202	0	SOGED		
25-081	EXE	OCE	PL	203	0	Organigramme		
<i>Procédures d'exécution</i>								
25-081	EXE	OCE	PE	300	0	Procédure de nettoyage des parements hors eau et sous eau	16/09/2025	-
25-081	EXE	OCE	PE	300	1	Procédure de nettoyage des maçonneries hors eau et sous eau	24/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	301	0	Procédure de rejointoiement des fissures	16/09/2025	-
25-081	EXE	OCE	PE	301	1	Procédure de rejointoiement ou comblement des fissures	24/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	302	0	Procédure de remplacement de pierre de couronnement	16/09/2025	-
25-081	EXE	OCE	PE	302	1	Procédure de remplacement ou réaligement des pierre de couronnement	24/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	303	0	Procédure de comblement des cavités sous eau	16/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	304	0	Procédure de mise en sécurité en cas de crue	16/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	305	0	Procédure du suivi de la qualité de l'eau	16/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	306	0	Procédure d'enlèvement des encombrants et des macrodéchets	24/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	307	0	Procédure de mise en œuvre de moellons de parement hors et sous eau	25/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	308	0	Procédure de mise en œuvre de produit de ragréage hors et sous eau	25/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	309	0	Procédure de traitement de béton armé avec passivation des armatures	25/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	310	0	Procédure de réparation des exutoires	26/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	311	0	Procédure de fourniture et mise en œuvre d'anneaux 20T	26/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	312	0	Procédure de réparation et changement des éléments des échelles sur le quai	26/09/2025	
25-081	EXE	OCE	PE	...	0	Procédure du suivi environnemental et gestion des déchets		
<i>Planning</i>								
25-081	EXE	OCE	PLA	400	0	Planning prévisionnel	06/10/2025	
<i>Demande d'agrément fournitures</i>								
25-081	EXE	OCE	DAF	500	0	ParexLanko 736	17/09/2025	
25-081	EXE	OCE	DAF	501	0	ParexLanko 152	17/09/2025	
25-081	EXE	OCE	DAF	502	0	Ciment prompt	17/09/2025	
25-081	EXE	OCE	DAF	503	0	Béton immergé		
25-081	EXE	OCE	DAF	504	0	Lankopassiv 760	17/09/2025	
25-081	EXE	OCE	DAF	505	0	Pierre de couronnement	17/09/2025	
25-081	EXE	OCE	DAF	506	0	Mortier pierre	17/09/2025	
<i>Fiches de contrôle</i>								
25-081	EXE	OCE	FC	600	0	Fiche type FC100	16/09/2025	
25-081	EXE	OCE	FC	601	0	Fiche type de Non-conformité	16/09/2025	
25-081	EXE	OCE	FC	602	0	Fiche type de contrôle des approvisionnements pierre de couronnement (FC30)	16/09/2025	
25-081	EXE	OCE	FC	603	0	Rapport du suivi de la qualité de l'eau -SX		
<i>Autres</i>								
25-081	EXE	OCE	...	...	...	...		