

	Maître d'ouvrage : HAROPA PORT PARIS Maître d'œuvre : HAROPA PORT PARIS	Réf. : DEI
	OPERATION 1793 – Port de la Gare	COMPTE-RENDU DE RÉUNION Rédacteur : Erwan SABATTIER Date : 04/11/2025
OBJET : Paris 13^{ème} - Travaux de réparation et d'entretien du quai du port de la Gare Réunion de chantier n°1		
RÉUNION TENUE LE 03/11/2025 à 14h30 (sur site)		

Sociétés	Représentants	Mobile	Courriel / Fonction	Présent	Diffusion
MOA HAROPA PORT Paris Département DEI	Guillaume HUGON	06.75.20.52.27	guillaume.hugon@haropaport.com adjoint à la responsable du département		X
	Céline MONTES	06.32.96.05.41	celine.montes@haropaport.com responsable du département		X
MOE HAROPA PORT Paris Département DEI	Erwan SABATTIER	06.83.21.59.20	erwan.sabattier@haropaport.com responsable d'opérations	X	X
	Sandji XAVIER	06.75.20.50.31	sandji.xavier@haropaport.com chargé d'opérations	X	
Exploitant HAROPA PORT Paris Agence APS	Jean-Claude BLANC	06.30.49.00.32	jean-claude.blanc@haropaport.com responsable d'opérations en charge de l'exploitation		X
	Hélène DESMEAUX	06.07.11.85.65	helene.desmeaux@haropaport.com chargée de relations contractuelles		X
CSPS DEGOUY	Sophie MALET	01.60.95.10.70	secretariat.sps@degouv.fr assistante pôle SPS		X
	Franck SAMIS	06.82.81.44.55	f.samis@degouv.fr coordonnateur SPS		X
AMO Environnement ESSOR Ingénierie	Oussama BEN ABDELLAH	06.33.85.94.40	oussama.benabdellah@essor.group		X
	Pierre BOURRELLIS	07.88.31.04.19	pierre.bourrellis@essor.group responsable d'agence		X
Entreprise OCELIAN	Vincent BILLON	07.77.88.01.09	vincent.billon@vinci-construction.fr ingénieur travaux principal		X
	Armand BOUDIN	06.11.67.71.33	apprenti assistant conducteur de travaux	X	
	Gabriela DA LUZ	06.23.88.63.34	gabriela.da-luz@vinci-construction.fr apprentie assistante conducteur de travaux	X	X
	José LOPES	06.11.72.63.93	jose.lopesmacedo@vinci-construction.fr chef de secteur	X	X

	ACTION	DÉLAI	ÉTAT
1- Point : Administratif - Notification du marché le : 02/07/2025 - Début de la période de préparation : 01/09/2025 (OS n°35/25) - Fin de la période de préparation / début de l'exécution des travaux : 03/11/2025 (OS n° 43/25) - Fin du délai contractuel des travaux : 02/03/2026 - Délais d'exécution des travaux : 6 mois (dont 2 mois de préparation) - DC4 : Sans objet			
2- Point Facturation / Financier			
Avance de 5%.	HAROPA	30/09/2025	Fait
3- Documents EXE Voir la liste des documents en annexe. 2 séries de visas ont été transmis par HAROPA PORT le 22/10 et le 28/10. Etablir visas sur les documents non visés et sur les mises à jour des documents ayant fait l'objet d'un visa avec observations. HAROPA PORT et OCELIAN constatent en réunion que certains documents envoyés par OCELIAN n'ont pas été reçus par HAROPA PORT. HAROPA PORT précise que la taille de l'envoi ne doit pas excéder 20 Mo et qu'aucun message de non-acheminement n'est envoyé. OCELIAN transmettra à HAROPA PORT la liste de l'ensemble des documents d'exécution établis et (supposés) diffusés.	-	-	-
	HAROPA	07/11/2025	A faire
	OCELIAN	07/11/2025	A faire
4- Planning travaux - Avancement			
Etablir le planning prévisionnel des travaux.	OCELIAN	06/10/2025	Fait
Etablir un planning à 3 semaines pour diffusion aux amodiataires.	OCELIAN	Hebdo.	-
5- Sécurité			
Etablir le PGC.	DEGOUY	16/09/2025	Fait
DEGOUY sera vigilant quant au balisage des zones de travail. OCELIAN précise que les zones de travail seront délimitées par des barrières Héras menottées de 2 m de hauteur.	-	-	-
Des visites inopinées seront réalisées toutes les semaines (17 visites provisionnées), avec émission d'un compte-rendu à l'avancement.	DEGOUY	Hebdo.	-
PPSPS à viser (pas de visa prévu sur les autres documents). Pas de sous-traitance prévue par OCELIAN.	DEGOUY	07/11/2025	A faire
6- Environnement			
ESSOR Ingénierie sera vigilant sur le suivi environnemental et la gestion des déchets, notamment :	-	-	-
- Etat des lieux / propreté / stockage des produits dangereux, - Limitation des nuisances, - Gestion des déchets (tri / valorisation), - Protection de la faune et de la flore.			
Des visites inopinées seront réalisées toutes les 2 semaines (8 visites provisionnées), avec émission d'un compte-rendu à l'avancement.	ESSOR	Hebdo.	-
SOGED, PIC et procédure de suivi de la qualité de l'eau à viser (pas de visa prévu sur les autres documents).	ESSOR	07/11/2025	A faire
Fournir une attestation du prestataire en charge de la gestion des déchets.	OCELIAN	07/11/2025 (relance)	A faire

	ACTION	DÉLAI	ÉTAT
7- Points Techniques (logistique)			
Base-vie nautique installée sur le QUP de Tolbiac.	OCELIAN	-	Fait
En ce qui concerne la fourniture d'électricité, HAROPA PORT précise que le TOTEM au niveau de l'escale amont n'est pas fonctionnel (en cours de rebranchement). Le TOTEM au niveau de l'escale aval serait quant à lui fonctionnel. HAROPA PORT précise qu'il s'agit de courant triphasé en 63 kVA. Le cas échéant, un relevé avant/après sera réalisé (installation d'un coffret de chantier à la charge d'OCELIAN).	HAROPA	07/11/2025 (relance)	A faire
En ce qui concerne la fourniture d'eau, HAROPA PORT précise qu'il ne dispose pas de point d'eau en propre sur le port de la Gare. Néanmoins, des branchements sont attribués aux amodiataires. En l'absence d'établissement flottant devant le TOTEM n°6 (aucun bateau n'étant prévu avant 2027), il pourrait être envisagé de se brancher sur ce TOTEM sous réserve de l'accord de l'amodiataire (Plat/Form). OCELIAN devra s'accorder avec l'amodiataire pour la facturation.	OCELIAN	?	A faire
Pour faciliter la logistique, HAROPA PORT suggère de privilégier le stockage sur le port de la Gare (difficultés pour transiter vers le port de la Gare depuis le port de Tolbiac compte-tenu de la présence d'une barrière « renforcée »). Cela implique : - soit la fourniture d'un logiciel permettant de générer des QR codes, - soit la fourniture d'un badge chantier (à restituer à la fin du chantier).	HAROPA	07/11/2025 (relance)	A faire
OCELIAN propose finalement de stocker les bennes sur le QUP de Tolbiac (comme cela est régulièrement fait pour l'accord-cadre travaux fluviaux). Les autres emprises sont maintenues côté port de la Gare. Les plans PL-100 et PL-102 seront mis à jour en conséquence.	OCELIAN	?	A faire
8- Points Techniques (travaux)			
Identification des pierres de couronnement à remplacer.	HAROPA OCELIAN	29/09/2025	Fait
Le curage sera réalisé avec le Port Marly II (ou un autre bateau équivalent). Les déchets à évacuer seront préalablement repérés par les plongeurs afin de limiter le nombre de passages. OCELIAN devra préciser les dates/périodes d'intervention.	OCELIAN	?	A faire
HAROPA PORT rappelle qu'entre les PM 410 et 720 environ, le quai est constitué par un quai poids maçonné avec une réhausse en béton armé. Des investigations complémentaires ont été demandées au CCTP afin de confirmer la présence de cette éventuelle réhausse. Un point de vigilance devra être apporté quant à la présence d'éventuelles traces de corrosion (derrière ou entre le parement).	OCELIAN	?	A faire
OCELIAN a identifié 6 anneaux à réparer (contre 5 prévus au DCE). HAROPA PORT valide cette quantité supplémentaire.	HAROPA	03/11/2025	Fait
En ce qui concerne le visa « REF » sur le plan PL-101_0 « Plan type pierre X », OCELIAN précise que chaque pierre est unique. Par le passé, les cotes étaient prises par un représentant de la carrière. Néanmoins, pour des problématiques de responsabilité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les cotes doivent être fournies par l'entreprise. Des gabarits seront ainsi établis pour chaque pierre (ou pour une série de pierres dans le cas où plusieurs pierres auraient des dimensions équivalentes). HAROPA PORT procédera à la mise à jour du visa.	HAROPA	07/11/2025	A faire
9- Amodiataires - Escale			
Envoyer courrier d'information aux amodiataires, précisant le démarrage prochain des travaux et demandant aux amodiataires de préciser leurs dates de démontage des terrasses et leurs plannings d'évènements.	HAROPA	15/09/2025	Fait
Fournir la liste des amodiataires.	HAROPA	22/09/2025	Fait
A la suite des retours des amodiataires, les principales contraintes identifiées à ce stade sont les suivantes : - Activités évènementielles essentiellement du jeudi au dimanche, - Travaux prévus au niveau du terre-plein en face de la Baleine Blanche (amodiataire n°1) du 21/02 au 09/03/2026.	-	-	-
Réservations au niveau de l'escale (à ce jour) : Samedi 14/02/2026	-	-	-

	ACTION	DÉLAI	ÉTAT
Envoyer courrier d'information aux amodiataires relatif à l'évacuation des mobiliers urbains.	HAROPA	21/10/2025	Fait
HAROPA PORT rappelle que les amodiataires ne disposent pas d'autorisation pour la mise en place de mobilier urbain en bord à quai. Les mobiliers urbains qui n'auraient pas été retirés par les amodiataires seront déplacés par OCELIAN au démarrage du chantier. HAROPA PORT envisage leur évacuation. A confirmer.	HAROPA	?	A faire
Gabriela DA LUZ (apprentie assistante conductrice de travaux) assurera le contact auprès des différents amodiataires. Elle sera présente sur le chantier selon le rythme suivant : 3 semaines chantier / 1 semaine école. Une « tournée » de présentation sera effectuée avant les travaux (ou au plus tard au démarrage) en présence d'HAROPA PORT (Hélène DESMEAUX et Erwan SABATTIER). Les amodiataires suivants ont été contactés : CROUS (2) et Quai de la photo (9).	OCELIAN	07/11/2025	En cours
Dans le cas où des travaux sur les pierres de couronnement seraient en interaction avec les passerelles d'accès aux établissements flottants, la gestion s'effectuera au cas par cas avec les amodiataires concernés.	OCELIAN HAROPA	?	A faire
Toutes les terrasses ont été évacuées au 03/11/2025.	-	-	-
La liste des amodiataires a été mise à jour (indice A) de façon à faire coïncider la numérotation avec celle des TOTEM. Un exemplaire est remis en réunion.	HAROPA	03/11/2025	Fait
10- Divers			
Fournir les plans au format Autocad (*.dwg).	HAROPA	29/08/2025	Fait
Constat d'huissier réalisé le 03/11/2025. Fournir le constat.	OCELIAN	07/11/2025	A faire
Levés topographiques à effectuer avant les travaux (ou au plus tard au démarrage).	OCELIAN	07/11/2025 (relance)	A faire
Les levés bathymétriques et les inspections par plongeur seront réalisés à l'avancement tronçon par tronçon. Les équipes de plongeurs interviendront à partir de la s48 (soit à partir du lundi 24/11/2025). Le nettoyage sera réalisé préalablement à la réalisation des photos/vidéos.	OCELIAN	A l'avancement	-
Pour les travaux de plonge, OCELIAN considère un débit maximum de 600 m³/s.	-	-	-
11- Réunions			
Réunion de chantier programmées sur site <u>tous les lundis après-midi</u> à partir de 14h30	HAROPA OCELIAN	Hebdo.	-
<u>Prochaine réunion</u> : Réunion de chantier n°2 - lundi 10/11/2025			

Légende :

Tâche récurrente / Généralités

Tâche réalisée

Tâche à faire

Tâche urgente / Information importante

Annexes :

Feuille de présence

Liste des documents EXE

Photographies



FEUILLE DE PRESENCE

Objet de la réunion : Réunion de chantier n° 1

[illegible]

MARCHE DE TRAVAUX n° 2025.80.03

PARIS 13ème - TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DU QUAI DU PORT DE LA GARE

MOA : HAROPA PORT | PARIS - Direction de l'Aménagement

MOE : HAROPA PORT | PARIS - Département de l'Équipement et de l'Ingénierie

CSPS : COSSEC Groupe DEGOUY

AMO Env. : ESSOR Ingénierie

Entreprise : OCELIAN

TABLEAU DE SUIVI DE DOCUMENTS

Projet	Phase	Emetteur	Type	N°	Indice	Titre du document	Diffusion	VISA MOE	Diffusion
Plans d'exécution									
25-081	EXE	OCE	PL	100	0	Plan d'installation de chantier	18/09/2025	VAOB	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	PL	100	1	Plan d'installation de chantier	28/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PL	101	0	Plan pierre type X	23/09/2025	REF	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PL	102	0	Plan des zones de stockage matériel	18/09/2025	VAO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	PL	102	1	Plan des zones de stockage matériel	28/10/2025		
Qualité Hygiène Sécurité Environnement									
25-081	EXE	OCE	QHSE	200	0	PPSPS	03/11/2025		
25-081	EXE	OCE	PL	201	0	PAQE	03/11/2025		
25-081	EXE	OCE	PL	202	0	SOGED	03/11/2025		
25-081	EXE	OCE	PL	203	0	Organigramme	03/11/2025		
Procédures d'exécution									
25-081	EXE	OCE	PE	300	0	Procédure de nettoyage des parements hors eau et sous eau	16/09/2025	-	-
25-081	EXE	OCE	PE	300	1	Procédure de nettoyage des maçonneries hors eau et sous eau	24/09/2025	VAOB	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	300	2	Procédure de nettoyage des maçonneries hors eau et sous eau	30/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	301	0	Procédure de rejointoiement des fissures	16/09/2025	-	-
25-081	EXE	OCE	PE	301	1	Procédure de rejointoiement ou comblement des fissures	24/09/2025	VAOB	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	301	2	Procédure de rejointoiement ou comblement des fissures	30/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	302	0	Procédure de remplacement de pierre de couronnement	16/09/2025	-	-
25-081	EXE	OCE	PE	302	1	Procédure de remplacement ou réaligement des pierre de couronnement	24/09/2025	VAOB	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	302	2	Procédure de remplacement ou réaligement des pierre de couronnement	30/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	303	0	Procédure de comblement des cavités sous eau	16/09/2025	VAO	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	304	0	Procédure de mise en sécurité en cas de crue	16/09/2025	VAOB	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	304	1	Procédure de mise en sécurité en cas de crue	31/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	305	0	Procédure du suivi de la qualité de l'eau	16/09/2025	VAOB	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	305	1	Procédure du suivi de la qualité de l'eau	31/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	306	0	Procédure d'enlèvement des encombrants et des macrodéchets	24/09/2025	VAO	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	306	1	Procédure d'enlèvement des encombrants et des macrodéchets	31/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	307	0	Procédure de mise en œuvre de moellons de parement hors et sous eau	25/09/2025	VAOB	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	307	1	Procédure de mise en œuvre de moellons de parement hors et sous eau	31/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	308	0	Procédure de mise en œuvre de produit de ragréage hors et sous eau	25/09/2025	VAOB	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	308	1	Procédure de mise en œuvre de produit de ragréage hors et sous eau	31/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	309	0	Procédure de traitement de béton armé avec passivation des armatures	25/09/2025	VAOB	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PE	309	1	Procédure de traitement de béton armé avec passivation des armatures	31/10/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	310	0	Procédure de réparation des exutoires	26/09/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	311	0	Procédure de fourniture et mise en œuvre d'anneaux 20T	26/09/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	312	0	Procédure de réparation et changement des éléments des échelles sur le quai	26/09/2025		
25-081	EXE	OCE	PE	...	0	Procédure du suivi environnemental et gestion des déchets			
Planning									
25-081	EXE	OCE	PLA	400	0	Planning prévisionnel	06/10/2025	VAO	28/10/2025
25-081	EXE	OCE	PLA	400	1	Planning prévisionnel	30/10/2025		
Demande d'agrément fournitures									
25-081	EXE	OCE	DAF	500	0	ParexLanko 736	17/09/2025	VSO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	DAF	501	0	ParexLanko 152	17/09/2025	VSO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	DAF	502	0	Ciment prompt	17/09/2025	VSO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	DAF	503	0	Béton immergé			
25-081	EXE	OCE	DAF	504	0	Lankopassiv 760	17/09/2025	VSO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	DAF	505	0	Pierre de couronnement	17/09/2025	VAO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	DAF	506	0	Mortier pierre	17/09/2025	VSO	22/10/2025
Fiches de contrôle									
25-081	EXE	OCE	FC	600	0	Fiche type FC100	16/09/2025	VSO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	FC	601	0	Fiche type de Non-conformité	16/09/2025	VSO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	FC	602	0	Fiche type de contrôle des approvisionnements pierre de couronnement (FC30)	16/09/2025	VAO	22/10/2025
25-081	EXE	OCE	FC	602	1	Fiche type de contrôle des approvisionnements pierre de couronnement (FC30)	28/10/2025		
25-081	EXE	OCE	FC	603	0	Rapport du suivi de la qualité de l'eau -SX			
Autres									
25-081	EXE	OCE	...	...	...	...			